

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25IA112B2230 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA

INFORME No.

16

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	GRUPO DANKE SAS
CONTRATO N°: I.P. 007 DE 2025	FECHA INICIO: 15-sep-2025
ANTICIPO: \$ 0,0	FECHA FINAL: 15-ago-2026
VALOR INICIAL: \$ 13.116.758.234	PLAZO INICIAL: 3,5 meses
SUSPENSIÓN N°1: N/A	REINICIO N°1: N/A
1° NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN N°2: N/A	REINICIO N°2: N/A
2° NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN N°3: N/A	REINICIO N°3: N/A
3° NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
ADICION 1: N/A	PRORROGA 1: 7,5 meses
ADICION 2: N/A	PRORROGA 2: N/A
ADICION 3: N/A	PRORROGA 3: N/A
VALOR TOTAL: \$ 13.116.758.234	PLAZO TOTAL: 11 meses
ESTADO DEL CONTRATO	ACTIVO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/12/2025

VALOR PAGADO FIA: \$ 993.741.530
% PAGADO: 7,58%


No. ACTAS PAGADAS 1

SEMANA 16 FECHA INFORME 30-dic.-2025

TIPO DE AVANCE (%)	OBRA CIVIL	INTERVENTORIA
FINANCIERO	REAL 7,26%	26,00%
	PROGRAMADO 100,00%	26,00%
	ATRASO 92,74%	0,00%
FISICO	REAL 25,91%	26,00%
	PROGRAMADO 100,00%	26,00%
	ATRASO 74,09%	0,00%
LINEAL	26,00%	26,00%

SEGUIMIENTO ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

SEGUIMIENTO OBRA CIVIL



CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA:	CONSORCIO ASIS
CONTRATO N°: I.P. 009 DE 2025	FECHA INICIO: 15-sep-2025
ANTICIPO: \$ 0	FECHA FINAL: 15-ago-2026
VALOR INICIAL: \$ 1.037.161.056	PLAZO INICIAL: 3,5 meses
SUSPENSIÓN N°1: N/A	REINICIO N°1: N/A
1° NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN N°2: N/A	REINICIO N°2: N/A
2° NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN N°3: N/A	REINICIO N°3: N/A
3° NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
ADICION 1: N/A	PRORROGA 1: 7,5 meses
ADICION 2: N/A	PRORROGA 2: N/A
ADICION 3: N/A	PRORROGA 3: N/A
VALOR TOTAL: \$ 1.037.161.056	PLAZO TOTAL: 11 meses
ESTADO DEL CONTRATO	ACTIVO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/12/2025

VALOR PAGADO FIA: \$ 0
VALOR EJECUTADO: \$ 0
% PAGADO: 0,00%

No. ACTAS PAGADAS 0

No. DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS 25


ACTIVIDADES PRINCIPALES	% EJECUCIÓN
ACTIVIDADES PRELIMINARES	P 100,00% E 25,39%
CORTE DE OAVIMENTO Y DEMOLICIONES	P 60,00% E 11,11%
EXCAVACIONES, LLENOS	P 60,00% E 53,54%
ENTIBADOS	P 60,00% E 16,78%
OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y PAVIMENTOS	P 60,00% E 13,35%
CÁMARAS DE INPECCIÓN	P 60,00% E 50,16%
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIA	P 60,00% E 11,73%
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍA PARA RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIA	P 60,00% E 16,14%

EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA	Comunidad 0 Externos 7 Hombres 4 Mujeres 3	0 6 4 2	0 13 8 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Comunidad 21 Externos 1 Hombres 22 Mujeres 0	0 0 0 0	21 1 22 0
JOVENES ENTRE 18 Y 23 AÑOS	Comunidad 0 Externos 0 Hombres 0 Mujeres 0	0 0 0 0	0 0 0 0
TOTAL MUJERES	3	2	5
TOTAL HOMBRES	26	4	30
MUJERES CABEZA DE HOGAR	0	0	0
No. DE PERSONAS CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0
No. DE PERSONAS CON CONTRATO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA			0

SEGUIMIENTO MENSUAL

PROGRAMACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y AVANCE
MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA



OBJETO DEL CONTRATO:


CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25IA112B2230 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA





INFORME No.

16

SEGUIMIENTO A GRANDES PARTIDAS PRESUPUESTALES

COMPONENTES DEL CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	%
ACTIVIDADES PRELIMINARES	\$ 33.198.708,00	\$ 8.430.147,20			25,39%
Localización, trazado y replanteo de tuberías.	\$ 33.198.708,00	\$ 8.430.147,20	9.571,93	2.430,60	25,39%
CORTE DE PAVIMENTO Y DEMOLICIONES	\$ 273.991.397,00	\$ 30.433.331,11			11,11%
Corte de pavimento rígido e= 0.20m, incluye cortadora, disco, operario, transporte, combustible y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 49.289.901,00	\$ 3.351.448,24	18.800,31	1.278,32	6,80%
Corte de pavimento flexible, incluye cortadora, disco, operario, transporte, combustible y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 303.192,00	\$ 203.659,48	289,11	194,20	67,17%
Corte de andén, incluye cortadora, disco, operario, transporte, combustible y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 265.533,00	\$ 420.007,02	168,80	267,00	158,18%
Demolición de pavimento rígido de cualquier espesor	\$ 202.674.191,00	\$ 19.665.033,71	1.441,85	139,90	9,70%
Demolición de pavimento flexible de cualquier espesor	\$ 8.667.423,00	\$ 6.486.312,03	69,74	52,19	74,84%
Demolición de andén.	\$ 6.318.597,00	\$ 306.870,63	77,42	3,76	4,86%
Demolición de concreto para cámaras y cajas de inspección.	\$ 6.472.560,00	\$ 0,00	43,82	0,00	0,00%
EXCAVACIONES, LLENOS	\$ 2.968.423.456,00	\$ 1.589.193.323,94			53,54%
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio (brecha). No incluye entibado. Incluye acarreo interno.	\$ 532.031.135,00	\$ 159.611.664,84	16.040,50	4.812,22	30,00%
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 2-4 m, material seco. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio (brecha). No incluye entibado. Incluye acarreo interno.	\$ 12.984.081,00	\$ 767.150,38	360,17	21,28	5,91%
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 2-4 m, humedo. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio (brecha). No incluye entibado. Incluye acarreo interno.	\$ 20.904.009,00	\$ 23.971.285,61	540,25	619,52	114,67%
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de mayor a 4 m, material seco. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio (brecha). No incluye entibado. Incluye acarreo interno.	\$ 346.265,00	\$ 0,00	9,03	0,00	0,00%
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de mayor a 4 m, humedo. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Su medida será en sitio. No incluye entibado. Incluye acarreo interno (brecha).	\$ 568.113,00	\$ 10.445.608,07	13,55	249,14	#####
Excavación en roca con cemento demolidor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad. Su medida será en sitio (brecha).	\$ 58.036.981,00	\$ 98.293.524,31	229,33	388,41	169,36%
CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA DEMOLICIONES Y OTROS. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría.	\$ 417.884.924,00	\$ 275.481.489,39	12.280,01	8.095,33	65,92%
Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad de campo. Su medida será en sitio (brecha).	\$ 137.661.721,00	\$ 0,00	5.722,38	0,00	0,00%
LLENOS BASE, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).	\$ 281.800.483,00	\$ 132.897.608,28	1.564,88	738,00	47,16%
LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).	\$ 293.433.627,00	\$ 260.574.135,68	1.450,31	1.287,90	88,80%
LLENOS EN TRITURADO. Incluye el suministro, transporte, colocación del triturado, el transporte interno. Y su medida será en sitio.	\$ 295.396.266,00	\$ 125.099.893,67	1.695,94	718,23	42,35%
LLENOS EN MATERIAL DE PRESTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).	\$ 350.994.877,00	\$ 502.050.963,71	2.452,45	3.507,90	143,04%
Llenos en subbase, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la subbase, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Incluye ensayo próctor modificado y chequeo de densidad en campo. Su medida será en sitio (brecha).	\$ 566.380.974,00	\$ 0,00	3.483,60	0,00	0,00%
ENTIBADOS	\$ 581.358.327,00	\$ 97.566.424,91			16,78%
Entibado temporal.	\$ 477.155.847,00	\$ 88.369.691,21	10.457,62	1936,76	18,52%
Entibado permanente.	\$ 104.202.480,00	\$ 9.196.733,70	1.766,07	155,87	8,83%
OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y PAVIMENTOS	\$ 3.296.719.766,00	\$ 440.006.592,90			13,35%
Pavimento rígido en concreto para parcheo de MR= 38, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido.	\$ 1.361.346.990,00	\$ 60.275.420,18	1.441,85	63,84	4,43%
Suministro, transporte e instalación de Pavimento Flexible para parcheo; incluye Imprimación, Riego de Liga y Mezcla Asfáltica. Incluye toma de densidades.	\$ 64.627.838,00	\$ 0,00	69,74	0,00	0,00%
Construcción o reconstrucción de andenes en concreto f'c = 210 kg/cm2.	\$ 54.857.914,00	\$ 1.162.063,80	77,42	1,64	2,12%
S.T.C de Concreto Fc = 140 kg/cm2 para anclaje de tubería.	\$ 34.257.663,00	\$ 10.305.449,89	58,24	17,52	30,08%
CÁMARAS DE INSPECCIÓN	\$ 232.829.052,00	\$ 116.778.124,01			50,16%
S.T.C. Cono concéntrico d=1.2 m h=0.75 m. Vaciado en el sitio o prefabricado.	\$ 51.337.940,00	\$ 29.169.284,00	88,00	50,00	56,82%
S.T.C. de Cilindro para. MH de 1.20 m vaciado en el sitio o prefabricado.	\$ 73.437.621,00	\$ 35.978.657,61	81,36	39,86	48,99%
S.T.C. de Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 6" y 16" (concreto f'c= 28MPa elab. en obra).	\$ 44.942.406,00	\$ 16.166.333,00	139,00	50,00	35,97%
S.T.C. de Juego de cuello, anillo y tapa para cámara de inspección.	\$ 56.941.644,00	\$ 32.353.207,00	88,00	50,00	56,82%
Recubrimiento de cañuela con tubería PVC.	\$ 6.169.441,00	\$ 3.110.642,40	119,00	60,00	50,42%

<div><div>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</div></div>		<div>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</div> <div>GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>INFORME SEMANAL EJECUTIVO</div>		<div>Código: FO-M2-P9-015</div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha de Aprobación: 01-02-2021</div>			
OBJETO DEL CONTRATO:			CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 251A112B2230 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA				
			INFORME No. 16				
S.T.C. de Caja de empalme de alcantarillado domiciliar en concreto.			\$ 583.404.471,00	\$ 50.111.595,60	2.212,00	190,00	8,59%
Gancho para MH o caja de inspeccion de Ø3/4" de 60.000 psi.			\$ 14.904.013,00	\$ 0,00	456,00	0,00	0,00%
Perforada y abocada de MH exis. para nueva tub. y resane, menor o igual a 400 mm (unidad).			\$ 14.332.263,00	\$ 2.076.168,89	214,00	31,00	14,49%
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIA			\$ 351.665.255,00	\$ 41.259.823,26			11,73%
Instalación de tubería alcantarillado novafort 315mm.			\$ 118.319.012,00	\$ 28.626.181,49	8.825,18	2135,17	24,19%
Instalación de tubería alcantarillado novafort 355mm.			\$ 8.799.217,00	\$ 2.540.965,27	603,21	174,19	28,88%
Instalación de tubería alcantarillado novafort 400mm.			\$ 1.850.798,00	\$ 0,00	113,26	0,00	0,00%
Instalación de tubería alcantarillado novafort 500mm.			\$ 565.786,00	\$ 0,00	30,28	0,00	0,00%
Instalación de acometida apro 3.5m de 250mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 1.195.295,00	\$ 0,00	26,00	0,00	0,00%
Instalación de acometida apro 3.5m de 315mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 107.247.968,00	\$ 10.092.676,50	2.019,00	190,00	9,41%
Instalación de acometida apro 3.5m de 355mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 6.917.762,00	\$ 0,00	121,00	0,00	0,00%
Instalación de acometida apro 3.5m de 400mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 2.442.918,00	\$ 0,00	37,00	0,00	0,00%
Instalación de acometida apro 3.5m de 500mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 815.648,00	\$ 0,00	9,00	0,00	0,00%
Inspección de redes con equipo CCTV, entrega de informe, videos y evidencia general de la labor			\$ 103.510.851,00	\$ 0,00	9.571,93	0,00	0,00%
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍA PARA RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIA			\$ 3.125.469.347,00	\$ 504.582.200,89			16,14%
Suministro y transporte de tubería alcantarillado novafort 315mm.			\$ 1.363.984.079,00	\$ 330.003.227,76	8.825,18	2135,17	24,19%
Suministro y transporte de tubería alcantarillado novafort 355mm.			\$ 138.546.256,00	\$ 40.008.243,13	603,21	174,19	28,88%
Suministro y transporte de tubería alcantarillado novafort 400mm.			\$ 31.694.123,00	\$ 0,00	113,26	0,00	0,00%
Suministro y transporte de tubería alcantarillado novafort 500mm.			\$ 14.151.067,00	\$ 0,00	30,28	0,00	0,00%
Suministro y transporte de acometida apro 3.5m de 250mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 15.482.610,00	\$ 0,00	26,00	0,00	0,00%
Suministro y transporte de acometida apro 3.5m de 315mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 1.429.991.073,00	\$ 134.570.730,00	2.019,00	190,00	9,41%
Suministro y transporte de acometida apro 3.5m de 355mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 92.854.553,00	\$ 0,00	121,00	0,00	0,00%
Suministro y transporte de acometida apro 3.5m de 400mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 30.727.353,00	\$ 0,00	37,00	0,00	0,00%
Suministro y transporte de acometida apro 3.5m de 500mm x 160mm. Incluye tubería Sanitaria, codo de 45° y KIT de silla YEE o Silla TEE.			\$ 8.038.233,00	\$ 0,00	9,00	0,00	0,00%

ESQUEMAS DE OBRA	
	
	
	TRAMOS PENDIENTES POR EJECUTAR
	TRAMOS EN EJECUCIÓN
	TRAMOS EJECUTADOS

DIFICULTADES-MODIFICACIONES-OBSERVACIONES	
Durante la semana se alcanzó un acumulado de 2.135,17 m de tubería de 12", 174,19 m de tubería de 14", 190 acometidas domiciliarias, 190 cajas de inspección y 50 pozos de inspección ejecutados. Con estas actividades, el proyecto presenta un avance físico del 25,91%, frente a un programado del 100%, evidenciándose un atraso del 74,09%. En cuanto al componente social se han realizado 429 actas de vecindad, 13 de entorno y 17 de cierre.	
Es importante aclarar que este desfase corresponde a que, inicialmente, el plazo de ejecución del contrato estaba establecido hasta el 31 de diciembre; sin embargo, el día 29 de diciembre se realizo la prorroga del contrato por 7,5 meses con fecha de finalizacion 15 de agosto del 2026, por lo cual se realizará ajuste al cronograma adaptandolo a la nueva fecha de terminación.	



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
INFORME SEMANAL EJECUTIVO

Código: FO-M2-P9-015

Versión: 1

Fecha de Aprobación: 01-02-2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25IA112B2230 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA

INFORME No.

16

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1

DEMOLICION DE ANDEN



FOTO 2

INSTALACIÓN DE CILINDRO



FOTO 3

CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO



FOTO 4

CORTE DE ANDEN



FOTO 5

DEMOLICION DE ANDEN



FOTO 6

EXCAVACIÓN MANUAL




FOTO 7

DEMOLICION DE PAVIMENTO RÍGIDO



FOTO 8

CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO

Elaboró: 
ERICA VIVIANA MATEUS VANEGAS
Residente de Interventoría